



PLA DE CONTROL DE QUALITAT

14 de març de 2018

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

c/Riera Buscarons 101

CANET DE MAR (08360)

Client:

Serveis Tècnics Municipals
Ajuntament de CANET DE MAR

BASE DOS
professional d'arquitectura s.l.p.
c/ Francesc Corbera, 17
08360 CANET DE MAR T. 93 243 09 91
canet@basedos.net F. 93 243 09 92

Arquitecte:

Guillem Gonzàlez i Segura
col.28.446-7 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
BASEDOS PROFESSIONAL D'ARQUITECTURA S.L.P.

Es redacta tot seguit el Pla de Control de Qualitat per a l'Execució de la rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR, segons el següent

Índex de continguts

1 CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA.....	3
1.1 Control de documentació dels subministraments.....	3
1.1.1 COBERTES.....	3
2 EXECUCIÓ D'UNITAT D'OBRA.....	6
3 UNITAT D'OBRA ACABADA.....	6

Pla	Cod.	Element	Origen i garantia		Autoritzacions administratives					Conformitat amb requisits tècnics											
			t.etiquetat, stramesubmini	Fulls de Garantia del fabricant	Documentació del marcatge CE					RPC	Garantia conformitat a Norma producte				Assaigs s/norma s/especificació	Certif. d'origen s/especific. tècniques	Fitxa característiques tècniques	Distintius de qualitat voluntaris	Avaluacions d'idoneïtat tècnica		
					Etiquetat, marcatge CE	Declaració de prestacions	Instruccions, inf. seguretat	europea	Avaluació tècnica		Altres	Documentació tècnica	Segell, marca conformitat	CCRR						Homologació	Marca AENOR "N"
<input type="checkbox"/>	08G1	ELEMENTS D'ACCÉS A TEULADES																			
<input type="checkbox"/>		Escales prefabricades permanents per cobertes inclinades. (reacció al foc A1 obligatòria)																			
<input type="checkbox"/>		Accessoris prefabricats per cobertes. Instal·lacions per accés a teulades. Passarel·les, passos i escales.																			
<input type="checkbox"/>		Accessoris prefabricats per cobertes. Ganxos de seguretat																			
<input type="checkbox"/>																					

Documents per la recepció dels PEIS:  obligatoris  voluntaris  Altres per verificar el compliment d'exigències

Comentaris:

Documentació:

2 EXECUCIÓ D'UNITAT D'OBRA

Pla:	Cod.	Verificació de Paràmetres d'execució*	Control	Criteris per a formació de lots
<input type="checkbox"/>	087Z	CONDICIONS PREVIES	Control organolèptic Mínim tres inspeccions durant l'execució dels treballs o les indicades en el Plec de Prescripcions del projecte	- Cada 500 m ²
<input type="checkbox"/>	087Z	COMPATIBILITAT DE MATERIALS		
<input type="checkbox"/>	087Z	PENDENTS		
<input type="checkbox"/>	087Z	ESTRUCTURA DE SUPORT		
<input type="checkbox"/>	087Z	SISTEMA DE FIXACIÓ DE COBERTURA		
<input type="checkbox"/>	087Z	POSADA A TERRA		
<input type="checkbox"/>	087Z	DISPOSICIÓ D'AÏLLAMENT TÈRMIC		
<input type="checkbox"/>	087Z	CARENER		
<input type="checkbox"/>	087Z	AIGUAFONS		
<input type="checkbox"/>				

* Unitats d'inspecció per lot

Comentaris:

3 UNITAT D'OBRA ACABADA

Pla:	Cod.	Verificacions i/o proves*	Control	Criteris per a formació de lots
<input type="checkbox"/>	0871	COBERTA	Inspecció final del 100% de la teulada	- Cada 500m ²
			Estanquitat de la coberta mitjançant assaig per aspersió (NO obligatori)	- La totalitat de la coberta
			Un assaigs mínim, o cada 2000 m ²	- Cada 2000m ²
			Comprovació de la posada a terra Verificació de totes les posades a terra	- La totalitat de la coberta.

* Verificacions i/o proves per lot

Comentaris: